

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021			DATA : 19/07/2021		L.S. Hora: 116,15%
	ENDEREÇO:	RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES			BDI : 26,24%		L.S. Mês: 72,68%
					FONTE	VERSÃO	REF.
					IOPES	2021/05	07/2021
					SBC	2021/06 - Vitória	06/2021
					SICRO	2021/01	05/2021
SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	06/2021					

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS	9,71	1.772.940,04	35,00	620.529,01	15,00	265.941,01	10,00	177.294,00	10,00	177.294,00	10,00	177.294,00	10,00	177.294,00	5,00	88.647,00
2	BLOCO 1 - ADMINISTRAÇÃO / CLÍNICA	13,77	2.515.367,64			5,00	125.768,38	10,00	251.536,76	10,00	251.536,76	10,00	251.536,76	10,00	251.536,76	10,00	251.536,76
3	BLOCO 2 - ESCOLA / AUDITÓRIO	21,54	3.934.266,55							10,00	393.426,66	10,00	393.426,66	10,00	393.426,66	15,00	590.139,98
4	LANCHONETE	3,29	600.959,40														
5	GUARITA E PASSARELA	4,13	753.830,45			10,00	75.383,05	10,00	75.383,05	10,00	75.383,05	10,00	75.383,05	10,00	75.383,05	10,00	75.383,05
6	PÁTIO COBERTO, PASSARELA E ESCADA	5,65	1.031.836,35			10,00	103.183,64	10,00	103.183,64	10,00	103.183,64	10,00	103.183,64	10,00	103.183,64	10,00	103.183,64
7	PISCINA	4,46	813.651,97														
8	QUADRAS	8,74	1.595.559,01									10,00	159.555,90	15,00	239.333,85	15,00	239.333,85
9	RESERVATÓRIOS DE REUSO	0,13	24.011,21											50,00	12.005,61		
10	CASTELO D'ÁGUA	0,87	159.313,39														
11	INSTALAÇÕES	19,33	3.530.504,44			5,00	176.525,22	8,00	282.440,36	8,00	282.440,36	8,00	282.440,36	8,00	282.440,36	8,00	282.440,36
12	URBANISMO	8,38	1.529.564,85													5,00	76.478,24
18.261.805,30				3,40%	620.529,01	4,09%	746.801,30	4,87%	889.837,81	7,03%	1.283.264,47	7,90%	1.442.820,37	8,40%	1.534.603,93	9,35%	1.707.142,88
				0,03	620.529,01	0,07	1.367.330,31	0,12	2.257.168,12	0,19	3.540.432,59	0,27	4.983.252,96	0,36	6.517.856,89	0,45	8.224.999,77

Assinatura

MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		Total parcela	
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
								5,00	88.647,02	100,00	1.772.940,04
15,00	377.305,15	15,00	377.305,15	15,00	377.305,16					100,00	2.515.367,64
15,00	590.139,98	15,00	590.139,98	10,00	393.426,66	5,00	196.713,33	10,00	393.426,64	100,00	3.934.266,55
		20,00	120.191,88	30,00	180.287,82	30,00	180.287,82	20,00	120.191,88	100,00	600.959,40
10,00	75.383,05	10,00	75.383,05	10,00	75.383,05	10,00	75.383,00			100,00	753.830,45
10,00	103.183,64	10,00	103.183,64	10,00	103.183,64	10,00	103.183,59			100,00	1.031.836,35
				30,00	244.095,59	30,00	244.095,59	40,00	325.460,79	100,00	813.651,97
15,00	239.333,85	15,00	239.333,85	10,00	159.555,90	15,00	239.333,85	5,00	79.777,96	100,00	1.595.559,01
				50,00	12.005,60					100,00	24.011,21
						50,00	79.656,70	50,00	79.656,69	100,00	159.313,39
10,00	353.050,44	10,00	353.050,44	10,00	353.050,44	10,00	353.050,44	15,00	529.575,66	100,00	3.530.504,44
5,00	76.478,24	5,00	76.478,24	5,00	76.478,24	35,00	535.347,70	45,00	688.304,19	100,00	1.529.564,85
9,94%	1.814.874,35	10,60%	1.935.066,23	10,81%	1.974.772,10	10,99%	2.007.052,02	12,62%	2.305.040,83	18.261.805,30	
0,55	10.039.874,12	0,66	11.974.940,35	0,76	13.949.712,45	0,87	15.956.764,47	1,00	18.261.805,30		

Flávia Loureiro